

Opere

- 6+001,04 ponte in metallo travata unica metri 24, sul fiume Tartaro
- 6+018,18 sottovia di 3 metri di luce con piattabanda a travi di cemento armato
- 6+135,18 sottovia in muratura di 4 metri di luce con arco a tutto sesto
- 6+190,27 ponte in muratura 1 luce, metri 2 con arco a tutto sesto
- 6+597,11 ponte in muratura 1 luce, metri 2 con arco a tutto sesto
- 6+624,13 ponte in muratura 1 luce, metri 5 con arco a sesto ribassato sul Cavo Pranovi
- 6+665,42 ponte in muratura 1 luce, metri 2 con arco a sesto ribassato
- 7+013,93 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a tutto sesto
- 7+214,95 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,25 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 7+243,72 garitta telefonica
- 7+261,72 casa cantoniera doppia per P.L.
- 7+275,29 passaggio a livello con cancelli su strada privata
- 7+289,98 ponte in pietra da taglio obliquo 3 luci, le 2 laterali da 4 metri, quella centrale da 2,5 metri con archi in mattoni a sesto ribassato sul Cavo Pila
- 7+316,65 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 2 con arco in mattoni a sesto ribassato 1/4
- 7+560,07 tombino in pietra da taglio con piattabanda in cemento armato 1 luce, metri 0,8
- 7+679,88 passaggio a livello con cancelli su strada privata
- 7+697,71 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con arco in mattoni a sesto ribassato 1/4
- 7+862,28 avviso
- 7+888,90 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1 con piattabanda in cemento armato
- 7+979,13 ponte in metallo a travi gemelle di metri 6 con spalle in pietra sul Tregnone
- 7+997,12 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 3 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 8+007,11 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 2 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 8+015,11 ponte in muratura 1 luce, metri 1 con arco a tutto sesto
- 8+450,16 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 2 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 8+465,18 passaggio a livello con cancelli su strada privata
- 8+478,86 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a tutto sesto
- 8+649,53 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 8+762,40 semaforo ad ala prima categoria ingresso in stazione
- 8+919,70 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 9+054,30 scambi binari
- 9+390,80 fabbricato viaggiatori (stazione)
- 9+597,53 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 9+612,22 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 2 con arco in mattoni a sesto ribassato
- 9+761,80 scambi binari
- 9+774,58 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1 con arco in mattoni a sesto ribassato 1/4
- 9+957,92 garitta telefonica
- 9+976,86 casa cantoniera doppia per P.L.
- 9+992,82 passaggio a livello semplice segnalamento via Boccare
- 10+048,00 semaforo ad ala prima categoria ingresso in stazione
- 10+206,59 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con piattabanda in cemento armato
- 10+324,33 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1 con arco in mattoni a sesto ribassato 1/4
- 10+583,24 ponte in pietra da taglio obliquo 3 luci, le 2 laterali da 4 metri, quella centrale da 3 metri con archi in mattoni a sesto ribassato sullo Scolo Canossa
- 10+601,24 passaggio a livello semplice segnalamento su via Boldiere

10+696,26 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1 con arco in mattoni a tutto sesto
10+833,30 ponte in muratura 1 luce, metri 0,8 con piattabanda di lastroni di pietra
11+071,24 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a tutto sesto
11+081,23 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 3 con arco in mattoni a sesto ribassato
11+092,21 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a tutto sesto
11+174,18 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con piattabanda in cemento armato
11+208,00 avviso
11+331,53 passaggio a livello semplice segnalamento su strada privata
11+349,55 ponte obliquo in metallo a travi gemelle di metri 8,75 sul fiume Menago
11+367,03 passaggio a livello semplice segnalamento via Menago
11+380,05 garitta telefonica
11+391,75 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1 con piattabanda in cemento armato
11+418,18 casa cantoniera doppia per P.L.
11+838,60 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 2 con arco in mattoni a sesto ribassato
11+966,14 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con piattabanda in cemento armato
12+164,64 avviso
12+297,54 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con piattabanda in cemento armato
12+305,06 passaggio a livello semplice segnalamento via Ravagnana (Dosso del Moraro)
12+314,83 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 0,8 con piattabanda in cemento armato
12+537,42 ponte in pietra da taglio 1 luce, metri 1,5 con arco in mattoni a sesto ribassato
12+546,56 passaggio a livello con cancelli su strada privata